

Информация
о реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана
модернизации моногорода Вятские Поляны.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны на 2010-2015 годы одобрен Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции и утвержден постановлением Правительства Кировской области от 10.08.2010 № 64/412, как областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны на 2010-2015 годы» (далее – Программа).

Основные цели Программы - снижение социальной напряженности; снижение зависимости экономики города от деятельности градообразующего ОАО «Молот», повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города, создание условий для устойчивого развития города.

В настоящее время постановлением Правительства Кировской области от 09.06.2012 № 155/324 внесены изменения в КИП в части формы и сроков создания промышленного парка и финансирования, срока окончания работ по модернизации мощностей топливно-энергетического комплекса.

На реализацию Программы запланированы средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы: 4,3 млрд. рублей, в т.ч.

федеральный бюджет – 1,9 млрд. рублей
региональный бюджет – 86,05 млн. рублей
местный бюджет – 41,7 млн. рублей
внебюджетные источники – 2,3 млрд. рублей.

Израсходовано средств всего 1,5 млрд. рублей, в т.ч.:

федеральный бюджет – 1,37 млрд. рублей
региональный бюджет – 34,5 млн. рублей
местный бюджет – 33,4 млн. рублей
внебюджетные источники – 173,9 млн. рублей.

Программа включает в себя **14 мероприятий.**

В 2010-2011 годах полностью выполнены – **7 мероприятий:**

<p>1. «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на покрытие задолженности ОАО «Молот» по платежам в бюджеты всех уровней, которые не могут быть реструктуризированы, а также задолженности работникам завода по заработной плате». <i>Общий объем финансирования из федерального бюджета 712 млн. руб.</i></p>	<p>Финансовые средства целевым образом израсходованы на выплату заработной платы (397,3 млн. руб.), погашение задолженности по налогам в областной и местный бюджеты (237,2 млн. руб.) и по налогам в федеральный бюджет (77,5 млн. руб.).</p>
---	--

<p>2. «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на покрытие задолженности ОАО «Молот» по платежам во внебюджетные фонды, которые не могут быть реструктурированы». <i>Общий объем финансирования (федеральный бюджет) 144 млн. руб.</i></p>	<p>Финансовые средства целевым образом израсходованы на погашение задолженности в ПФ РФ - 111,9 млн.руб., ФФОМС - 7,3 млн.руб., ТФОМС - 15,8 млн.руб., ФСС - 9 млн.руб.</p>
<p>3. «Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» <i>Общий объем финансирования 81,65 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 72,61 млн. руб., местный бюджет – 4,9 млн. руб.</i></p>	<p>Согласно Соглашению с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» отремонтировано 58 домов. В 40 домах отремонтированы крыши, в 16 домах - внутридомовые инженерные сети, в 4 домах - фасад, в 4 домах заменено лифтовое оборудование.</p>
<p>4. «Завершение строительства железнодорожного вокзала». <i>Общий объем финансирования 80,8 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 68,8 млн. руб. (собственные средства ОАО «РЖД»), местный бюджет – 12 млн. руб.</i></p>	<p>Здание нового железнодорожного вокзала введено в эксплуатацию 4.11.2010.</p>
<p>5. «Реализация мероприятий в рамках областной целевой программы «О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Кировской области».</p> <p>Реализация мероприятия завершена в 2011 году. В 2010 израсходовано средств федерального бюджета – 57,85 млн. руб., областного 4,1 млн. руб. В 2011 - федерального бюджета – 114,0 млн. руб., областного 6,0 млн. руб.</p>	<p>Средства направлены на: на частичное возмещение ОАО «Молот» затрат на оплату труда работников, численность которых превышает необходимую численность для осуществления основной деятельности, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников ОАО «Молот», материально-техническое обеспечение работ по уборке, ремонту производственных помещений.</p>
<p>6. «Ремонт здания детского сада № 4» <i>Объем финансирования 5560 тыс. руб. (местный бюджет).</i></p>	
<p>7. «Ремонт здания и пищеблока школы № 2». <i>Общий объем финансирования 2360 тыс. руб. (местный бюджет).</i></p>	

Два мероприятия Программы должны реализовываться за счет внебюджетных источников - это мероприятия по реализации инвестиционных проектов в ОАО «Домостроитель», ОАО «Ресурс» ОАО «Иткор-Полимер» и реализация проектов на территории промышленного парка.

Учитывая, что реализация инвестиционных проектов на территории промышленного парка будет осуществляться в 2013-2015 годах (после ввода в эксплуатацию производственных корпусов и мощностей) мероприятие находится в стадии выполнения.

В стадии реализации – 5 мероприятий:

п. 1 КИП «Мероприятие по созданию промышленного парка площадью до 95 га у ж/д моста через р. Вятка (условия «Greenfield»)/

Сроки финансирования - 2010-2013г. Общий объем финансирования 509,7 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 451,5 млн. руб. (2010г.), областной бюджет - 58,2 млн. руб. (2010-2011 гг.)

В ноябре 2010 года бюджету Кировской области из федерального бюджета предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 584,8 млн. рублей, из которых 451,5 млн. рублей были направлены в уставный капитал ОАО «Промышленный парк».

В декабре 2010 года создано ОАО «Промышленный парк» со 100% долей Правительства Кировской области. В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 01.09.2010 № 317 в уставный капитал общества вошли средства федерального бюджета в сумме 451,5 млн. рублей и средства областного бюджета в сумме 58,2 млн. рублей.

Согласно первоначальной Программе и соглашению между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Кировской области от 12.11.2010 средства федерального бюджета должны были быть целевым образом направлены на реконструкцию (ремонт) и создание производственных помещений площадью 50 тыс. кв.м. Установлены целевые показатели готовности промышленного парка – по итогам 2011 года – 100% готовность. Учитывая, что до апреля 2012 года не был решен вопрос с ОАО «Молот» и ГК «Ростехнологии» по объектам имущественного комплекса ОАО «Молот», подлежащих передаче под мощности промышленного парка расходования федеральных и региональных средств не проводилось для исключения нецелевого использования средств.

По инициативе Правительства Кировской области и в соответствии с решением Рабочей группой по моногородам Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 02.05.2012 одобрены предложения Правительства области по созданию промышленного парка площадью до 95 га у ж/д моста через р. Вятка. Концепция создания промышленного парка предусматривает создание инженерной инфраструктуры и производственных корпусов промышленного парка в целях размещения в нём промышленных предприятий преимущественно малого и среднего бизнеса.

В настоящее время внесены изменения в КИП и заключено дополнительное Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации по целевому использованию денежных средств. Срок завершения мероприятия по созданию промышленного парка – 2013 год.

В изменившихся условиях и на основании распоряжения Правительства Кировской области №162 от 09.06.2012 ОАО «Промышленный парк» и ОАО «Агентство территориального развития

Кировской области» объединены в ОАО «Корпорация развития Кировской области». Стратегической целью Корпорации развития Кировской области является повышение инвестиционной привлекательности Кировской области.

Миссией Корпорации развития Кировской области является создание благоприятного инвестиционного климата Кировской области и содействие в переходе экономики региона на новый инновационный путь развития.

ОАО «Корпорация развития Кировской области» разработан сетевой график создания промышленного парка. В рамках создания парка планируется строительство следующих объектов:

1. **Твердое покрытие:** автомобильные дороги протяженностью 7100 метров (1200 метров - внешняя дорога, 5900 метров – внутренняя дорога), стоянка автомобильного транспорта - 13400м². Предварительная общая стоимость данных объектов – 97 млн. рублей.

2. **Объекты водоснабжения:** артезианские скважины с насосными станциями и станцией водоподготовки, хозяйственно-питьевой водопровод, в том числе для нужд внутриплощадочного противопожарного водопровода. Общая потребность в совмещенном хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе составляет 540 м³/сутки. Предварительная стоимость объектов водоснабжения – 60 млн. рублей.

3. **Объекты водоотведения:** хозяйственно-бытовая канализация и дождевая канализация, в том числе очистные сооружения. Предварительная стоимость объектов водоотведения – 65 млн. рублей.

4. **Объекты газоснабжения (теплоснабжения):** газовая котельная мощностью 9 мВт, газопровод.

Предварительная стоимость объектов газоснабжения – 49,5 млн. руб.

5. **Объекты электроснабжения:** трансформаторные подстанции, электросети. Прорабатывается возможность применения объектов малой генерации. Предварительная стоимость объектов электроснабжения – 69 млн. рублей.

6. **Сети связи** стоимостью 9,5 млн. рублей.

Общая предварительная стоимость объектов инфраструктуры составляет **350 миллионов рублей**.

На территории парка планируется строительство одного **производственного корпуса** площадью 8 тысяч м², из которых 6 тысяч м² - первый этаж, 2 тысячи м² - второй этаж. Предварительная стоимость корпуса составит 150 миллионов рублей.

До 31.12.2012 планируется завершить подготовительный этап работ: Железобетонное ограждение площадки протяженностью 4,110 метров.

Устройство дорожного полотна:

- внешняя дорога 1200 метров;

- внутренняя дорога - 110метров;

Стоянка автомобильного транспорта - 13400м².

По состоянию на 14.11.2012г. выполнен следующий объем работ:

- установлены фундаменты стаканного типа- 400 шт.

- смонтированы панели оград- 395 шт.

- выполнены работы по устройству полотна дороги шириной 9 м длиной 1,2 км (разработка грунта и уплотнение)- 6163 м3.

- выполнены работы по устройству парковки машин (разработка грунта и уплотнение)- 2651 м3.

На выполнение мероприятий по созданию промышленного парка по состоянию на 01.11.2012 израсходовано 11,56 млн. рублей (в том числе средства регионального бюджета – 3,9 млн. рублей, дотация из федерального бюджета – 7,6 млн. рублей).

Земельный участок для размещения промышленного парка передан согласно договору ОАО «Корпорация развития Кировской области» в долгосрочную аренду на 49 лет.

ООО «Корпорация развития Кировской области» проводит работу по привлечению резидентов.

Основные резиденты промышленного парка:

ООО «Технологии» (г. Вятские Поляны) - производство металлоконструкций, производство пластмасс, швейное производство.

ООО «Опт-агро» (г. Киров) - производство бутилированной воды, логистический центр.

ООО «Партнер» (п. Кукмор Татарстан) - переработка полбы.

В ноябре текущего года будет завершена разработка проектно-сметной документации и передана на государственную экспертизу.

п. 2 КИП «Модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса переданных ОАО «Молот» в муниципальную собственность».

Сроки финансирования - 2010-2012гг. Общий объем финансирования 150,8 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 133,3 млн. руб., местный бюджет – 11,5 млн. руб.

Для приведения коммунальной инфраструктуры в техническое состояние, пригодное для эксплуатации, проводятся следующие мероприятия:

п.2.1 Реконструкция тепловых сетей:	Фактическая техническая готовность с начала реализации мероприятия – 95%. Сроки завершения работ – декабрь 2012 года. Израсходовано средств, всего 80,2 млн. руб., в т.ч.: федерального бюджета – 75,9 млн. руб.; регионального бюджета – 3,92 местного бюджета - 2,62 млн. руб. <i>Завершены работы по реконструкции тепловых сетей котельной № 2, модернизации промышленной котельной и реконструкции теплотрассы г. Вятские Поляны. Монтаж металлоконструкций и дымовой трубы планируется завершить 10.12.2012</i>
п.2.2.Реконструкция канализационных сетей (прокладка напорных)	Фактическая техническая готовность с начала реализации мероприятия – 43,9%. Сроки завершения работ – ноябрь 2012 года. Израсходовано средств:

<p>канализационных коллекторов от КНС-2 до колодцев гасителей).</p>	<p>федерального бюджета – 4,6 млн. руб. местного бюджета 0,305 млн. руб. Фундаменты под опоры залиты, огрунтованы праймером, смонтированы колодцы из железобетонных колец - 4 шт. Ожидается поставка металла на формы. Ведутся работы по монтажу колонн для перехода через ручей, подготовка к монтажу ферм Срок окончания работ - 16.11.2012</p>
<p>п. 2.3 Реконструкция очистных сооружений.</p>	<p>Фактическая техническая готовность с начала реализации мероприятия – 0 %. Сроки завершения работ – декабрь 2012 года. Израсходовано средств: федерального бюджета – 0 млн. руб. местного бюджета - 0 млн. руб. <i>Низкий % освоения средств связан с длительными сроками разработки и согласования проектно-сметной документации и получения государственной экспертизы.</i> <i>В настоящее время разработана ПСД. Выполнены работы по очистке первичных и вторичных отстойников, прокладке силовых кабелей. Ведутся работы по демонтажу железобетонных конструкций, подготовки опалубки для последующего бетонирования. Завершение работ - 15.12.2012</i></p>
<p>п. 2.4. Установка резервного энергоснабжения (резервное электроснабжение КНС-2 и КНС-3).</p>	<p>Фактическая техническая готовность с начала реализации мероприятия – 78 %. Работы по КНС-2 выполнены. Подключение КНС-3 запланировано на октябрь 2012 года. Сроки завершения работ – ноябрь 2012 года. Израсходовано средств: федерального бюджета – 17,7 млн. руб. местного бюджета - 1,4 млн. руб. <i>В настоящее время ведутся работы по технологическому подключению к сетям ОАО «Коммуэнерго».</i></p>
<p>п.2.5 Приобретение специальной техники</p>	<p>Мероприятие выполнено в 2010 году: приобретена спецтехника в кол-ве 5 единиц (ломовоз, экскаватор, вакуумная машина на шасси, 2 сварочных аппарата)</p>

В ходе проведения конкурсных процедур для определения исполнителя работ по мероприятию «Модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса, переданного ОАО «Молот» в муниципальную собственность», в соответствии с федеральным законодательством, образовалась экономия средств федерального бюджета в сумме – 1 952 000 рублей. Правительством области подготовлено обращение на руководителя Рабочей группы по модернизации моногородов правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Макиеву И.В. о возможности направления сэкономленных средств на выполнение дополнительных инвестиционных работ в 2013 году. Решение Рабочей группы планируется получить до конца текущего года.

3. Реконструкция 5,5 км подъездной дороги к промышленной площадке для реализации проектов в области лесопереработки.

Общий объем финансирования 61,7 млн. руб., в т.ч. кредит федерального бюджета 60 млн. руб., местный бюджет – 1,7 млн. рублей.

Для выполнения мероприятия администрацией Краснополянского городского поселения Вятскополянского района было заключено два муниципальных контракта:

1 контракт - от 27.05.2011 с ООО «Дорстройтрест» на сумму 51,0 млн. руб., который был расторгнут 27.03.2012. Освоены финансовые средства в размере 28,7 млн. руб.

2 контракт – от 02.07.2012 с КОГП «Вятавтодор» на сумму 30,4 млн. рублей.

Работы завершены. Однако до настоящего времени не подписан акт ввода дороги в эксплуатацию. Приемочная комиссия выявила ряд недостатков, которые в настоящее время устраняются КОГП «Вятавтодор».

В ходе проведенных конкурсных процедур имеется экономия средств местного и федерального бюджетов в размере 10,7 млн. рублей (851,4 тыс. рублей – федеральный бюджет и 225,0 тыс. рублей – местный бюджет). Правительством области подготовлено обращение на руководителя Рабочей группы по модернизации моногородов правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Макиеву И.В. о возможности направления сэкономленных средств на выполнение дополнительных инвестиционных работ по дороге в 2013 году. Решение Рабочей группы планируется получить до конца текущего года.

Фактическая техническая готовность с начала реализации мероприятия – 100%.

Сроки завершения работ – октябрь 2012 года.

Израсходовано средств:

федерального бюджета – 59,1 млн. руб.

местного бюджета - 1,45 млн. руб.

4. «Софинансирование из федерального бюджета в виде субсидии на мероприятия Программы по поддержке и развитию малого предпринимательства».

Сроки финансирования - 2010-2012гг. Общий объем финансирования 370,6 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 143,0 млн. руб.:

С начала реализации мероприятия израсходовано средств федерального бюджета – 95,7 млн. руб., бюджета областного – 16,5 млн. руб., 1,5 млн. рублей из местного бюджета и 114,9 млн. руб. – внебюджетные источники.

Проведена перепланировка и переустройство части помещений здания «Дом быта» для размещения Бизнес-Центра. Открытие Бизнес-Центра состоялось 23 декабря 2011 года.

За время реализации мероприятия:

было предоставлено более 100 займов на общую сумму порядка 38 млн. руб.;

38 предпринимателям предоставлены субсидии по договорам лизинга на сумму 18,2 млн. руб.;

98 предпринимателей получили грантовую поддержку на создание собственного дела на общую сумму 23,6 млн. руб.

В ходе реализации Программы предпринимателями создано более 300 новых рабочих мест, сохранено 740 рабочих мест, прирост налогов во все уровни бюджетов составил порядка 13 млн. руб.

За 2012 год:

Выдано 18 льготных займов на сумму 7 млн. 620 тыс.руб.

32 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены гранты на создание собственного дела на сумму 8 млн.руб. (из фед. средств 2011 года).

Предоставлено 3 субсидии общей суммой 108 тыс. руб. (ООО «Агроверт», ООО «Сотка зелени») на возмещение части затрат по оплате аренды выставочной площади и регистрационного сбора за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Проведен городской конкурс «Предприниматель года». Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты на общую сумму 36 тыс. руб.

За полугодие 2012 года создано 21 постоянное рабочее место.

В ноябре планируется поступление субсидии из федерального бюджета в размере **28 млн. 400 тыс. рублей**. Средства будут направлены на: льготное кредитование; субсидирование лизинга; грантовую поддержку начинающих предпринимателей; субсидирование по участию в межрегиональных или международных выставках-ярмарках; краткосрочное обучение лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью и повышение квалификации кадров.

Муниципальная целевая программа по поддержке предпринимательства на 2010-2012 годы в этом году заканчивает свое действие. В настоящее время разрабатывается новая муниципальная программа сроком действия на следующие 3 года. Основными источниками финансирования программы станут местный бюджет, а это 1,5 млн. рублей и оборотные средства фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (в том числе сформировавшиеся за счет поступивших субсидий из федерального и областного бюджетов в рамках действующей программы) более 70 млн. рублей.

5. «Внебюджетные средства для реализации проекта модернизации и расширения производства стрелкового оружия (общество с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»»

Общий объем финансирования из внебюджетных источников 981,5 млн. руб., в т.ч. 2010г. – 490 млн. рублей.

ОАО «Молот» создана дочерняя структура - ООО «Молот-Оружие», 15.10.2010 обществом получена лицензия № 10780-ПО «Производство оружия и составных частей огнестрельного оружия, за исключением производства боевого, ручного и стрелкового оружия».

До настоящего времени ГК «Ростехнологии» и ОАО «Молот» не определен источник финансирования работ по модернизации производства стрелкового оружия.

В 2011 году ООО «Молот-Оружие» за счет кредитных ресурсов в сумме 24,0 млн. рублей приобрело 5 единиц нового оборудования (обрабатывающие центры).

В сложившихся условиях, когда промышленный парк создается не на территории ОАО «Молот», а на свободных площадях Вятские Поляны, выполнение запланированных целевых показателей эффективности реализации мероприятий Программы, затруднительно.

Не выполняются целевые показатели, которые зависят от численности работающих на предприятии, от объемов производства ОАО «Молот» и от привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных Программой (реализация которых не состоится из-за отсутствия у заявленных инвесторов собственных средств).

Вместе с этим необходимо отметить, что реализация Программы позволила сократить уровень зарегистрированной безработицы в г. Вятские Поляны с прогнозируемых 2,4% до 1,35%.

С начала реализации Программы создано 6072 временных рабочих места и 1230 постоянных рабочих мест. Количество малых предприятий составляет 400 при планируемых 270 единицах.

Реализация мероприятий продолжается.

Доклад главы города Вятские Поляны о выполнении программы социально-экономического развития города Вятские Поляны.

Цель программы

Развитие города Вятские Поляны осуществляется в соответствии с Программой социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2012 – 2015 гг., целью которой является – повышение уровня и качества жизни населения за счет придания экономике города Вятские Поляны конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и финансовой самодостаточности.

Развитие города определено двумя направлениями:

- цели экономической политики;
- цели социальной политики

Достижение цели возможно путем решения следующих задач, а именно:

1. Увеличение доходной части бюджета за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов бюджета.
2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.

1. Цели экономической политики

Увеличение доходной части бюджета за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов бюджета

В целях повышения налогово-бюджетной политики нами определены основные мероприятия. В рамках данных мероприятий определены показатели по увеличению поступлений земельного налога, приватизации имущества и увеличению доли расходов бюджета в рамках программ. Реализация данных мероприятий дала положительный эффект.

Основные мероприятия

- развитие налогооблагаемой базы
- реализация муниципального имущества, не относящегося к выполнению полномочий органами местного самоуправления
- увеличение доли расходов бюджета города, формируемых в рамках программ.

Реализация программных мероприятий напрямую зависит от состояния бюджета города.

В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 9 месяцев 2012 года поступило доходов в сумме 358,5 млн. руб. при уточненном годовом плане 504,4 млн. руб. или план исполнен на 71%.

При уточненном годовом плане собственных доходов бюджета г.Вятские Поляны в сумме 207 млн. руб. в бюджет города поступило 148 млн. руб., что составляет 72% годового плана.

Значительно уменьшились поступления госпошлины, штрафов, транспортного налога (изменился порядок их зачисления по уровням бюджетов), а также доходы от аренды имущества (сократилось количество действующих договоров аренды).

Доходов от реализации имущества поступило меньше, так как сократилось количество объектов недвижимости, подлежащих реализации по Программе управления муниципальным имуществом.

Экономика города Вятские Поляны обладает недостаточным уровнем диверсификации.

Имеется отраслевая диспропорция. Наибольший удельный вес в структуре экономики города занимает торговля – 48%.

Низкий объем внешних и внутренних инвестиций в промышленный сектор экономики, отсутствие новых крупных предприятий в этой сфере, способствует тому, что доля этого сектора составляет всего лишь 25,6% (2011 год – 24,5%). Размещение относительно крупных производств возможно при условии создания промышленного парка.

Объем инвестиций, направленный на развитие предприятий и организаций города, относительно соответствующего периода прошлого года увеличился на 25%.

Развитие промышленности

Реализация проекта «Модернизация и расширение производства стрелкового оружия ООО «Молот-Оружие» позволяет сохранить кадровый потенциал ОАО «Молот» - 682 человека. В текущем году предприятие приобрело оборудование на сумму 6 627 тыс. рублей.

Оборот предприятий и организаций города за 9 месяцев 2012 года увеличился на 7,6%.

На 8% вырос объем отгруженных товаров собственного производства.

Рост оборота розничной торговли составил 5%.

За истекший период достигнут рост заработной платы на 13,5%, ее средний размер в расчете на одного работающего составил 12 306 рублей.

Уровень безработицы снизился относительно начала года (1,9%) и составил 1,35%.

Развитие агропромышленного комплекса

В этом направлении продолжается модернизация производственного комплекса ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика». В течение 9 месяцев 2012 года предприятие вложило инвестиций в сумме 3 799 тыс. рублей на строительство склада под корма и приобретение оборудования (трактор, кормосмеситель), позволяющие создать запас кормов. При выходе предприятия на полную производственную мощность увеличится производство яиц на 20%.

Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства.

В рамках действия муниципальной программы по поддержке предпринимательства, было предоставлено более 100 займов на общую сумму порядка 38 млн. рублей;

29 предпринимателям предоставлены субсидии по договорам лизинга на сумму 18,2 млн. рублей;

98 начинающих предпринимателей получили грантовую поддержку на создание собственного дела на общую сумму 23, 6 млн. рублей;

В ходе реализации Программы предпринимателями создано более 500 новых рабочих мест.

2012 год:

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы поступила областная субсидия в размере 7100 тыс. рублей, которая перечислена фонду поддержки малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятия Программы «Микрокредитование субъектов малого предпринимательства». На реализацию данного мероприятия фонду перечислена также субсидия в размере 520 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены полностью (выдано 18 льготных займов).

В сентябре т.г. закончены работы по благоустройству территории, прилегающей к Бизнес-центру. Стоимость работ по мун. контракту 1 195 тыс. руб.

Проведен городской конкурс по предоставлению начинающим СМП грантов на создание собственного дела. В конкурсе приняло участие 78 СМП, из которых 32 участника признаны победителями. Общая сумма грантовой поддержки составила 8 000 тыс. рублей.

Предоставлено 3 субсидии на общую сумму 108 тыс. рублей (ООО «Агроверт», ООО «Сотка зелени») на возмещение части затрат по оплате аренды выставочной площади и регистрационного сбора за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Проведен городской конкурс "Предприниматель года". Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты на общую сумму 36 тыс. рублей.

Организованы "дни открытых дверей" для учащихся бизнес-кружка на предприятиях города. (17 тыс. руб.).

В местных средствах массовой информации регулярно размещаются материалы о деятельности СМП - получателях господдержки в рамках программы. В целях реализации данного мероприятия заключены договора с редакциями газет "Вятско-Полянская правда" (20 тыс. руб), "Семь вечеров" (20 тыс. руб.), ЦКТВ "Молот" (75,9 тыс. руб.).

234 предпринимателя получили бесплатную юридическую помощь в рамках долгосрочного муниципального контракта.

Семи учащимся бизнес-кружка и 2 педагогам предоставлена компенсация по оплате оргвзносов и проездных документов по участию во всероссийском конкурсе и областной олимпиаде (73,9 тыс. руб.).

Восьми учащимся бизнес-кружка приобретены путевки в Вятский экономический лагерь (84 760 руб.).

В сфере развития молодежного предпринимательства проведен конкурс среди учащихся бизнес-кружка по защите бизнес-проектов (11,8 тыс. рублей — оплата подарков призерам конкурса).

Реализация программных мероприятий приведет к увеличению количества СМП и численности занятых в сфере малого предпринимательства

до 4 610 человек к концу 2015 года. Ожидается увеличение оборота СМП к уровню 2012 года на 27% и прирост налоговых поступлений.

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Реализация программы управления муниципальным имуществом города Вятские Поляны на 2012 год и плановый период 2013-2014 г.г. В результате проведенных мероприятий по повышению эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в бюджет города поступило неналоговых доходов в сумме 21 746 тыс. руб.

За 9 месяцев проведена претензионно-исковая работа. Предъявлено: 42 претензии на сумму 4 744,9 тыс. руб., оплачено 35 претензий на сумму 223,6 тыс. руб., предъявлено 16 исков на сумму 6 057,8 тыс. руб., удовлетворено 12 исков на сумму 2 665,7 тыс. руб., оплачено 5 исков на сумму 541,9 тыс. руб. Доходы в городской бюджет с начала года составили: от аренды земельных участков — 2 939,3 тыс. руб., от продажи земельных участков — 1 403 тыс. руб. Проведено 52 проверки соблюдения земельного законодательства, по результатам которых выявлено 24 нарушения, 21 дело находится на контроле, направлены на комиссию. Идентифицировано и передано в МРИ ФНС №4 по Кировской области сведений о 44 земельных участках.

Развитие производственного потенциала, повышение инвестиционной привлекательности города

Создание промышленного парка в рамках ОЦП «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы:

Проводились геологические изыскания. Средства в полном объеме (509,7 млн. руб.) внесены в уставной капитал ОАО «Промышленный парк». Правительством Кировской области утвержден сетевой график мероприятий по созданию промышленного парка до 2013 года. Ведется работа по привлечению инвесторов. Земельный участок площадью до 95 га у ж/д моста через р. Вятка (условия Greenfield) для размещения промышленного парка передан согласно договору в долгосрочную аренду на 49 лет ОАО «Корпорация развития Кировской области». Заключен договор подряда с ООО «Стройпроект» на выполнение работ по строительству подъездных путей и ограждению территории объекта. В настоящее время ведутся работы:

- выполнена планировка территории;
- подготовлена траншея по всему периметру забора – 4 200 метров, на 2 200 м. уложена песчаная подушка;
- установлено 600 п.м. забора.

Кроме этого, для обеспечения информацией потенциальных инвесторов сформирован и размещен на сайте города реестр свободных инвестиционных площадок, имеющих на территории города.

Продолжается улучшение материально-технической базы крупных и средних предприятий города. За 9 месяцев 2012 года произведены капитальные вложения на общую сумму 22 555 тыс. рублей.

Использование ресурсосберегающих технологий

На создание организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов направлены мероприятия муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Вятские Поляны» на 2012-2020 годы. За 9 месяцев текущего года заключены: договора на проведение первого обязательного энергетического обследования 28 муниципальными учреждениями города Вятские Поляны (учреждения культуры, доп. образования, образования, ЖКХ) с КОГУП «Агентство энергосбережения»; контракт на проведение энергетического обследования 11 многоквартирных домов после проведения капитального ремонта. Срок проведения энергетических обследований учреждений и МКД октябрь-декабрь 2012г.

2.Цели социальной политики

Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения

Развитие системы образования

МЦП «Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2011-2013 гг.» содержит подпрограммы:

- Проект "Кадры" – включает в себя организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, лекций, научное сопровождение инновационных педагогических процессов, социальные выплаты в виде премий лучшим педагогам города – освоено 332,8 тыс. рублей;

- Проект "Одаренные дети" - участвовали в областном первенстве по лыжным гонкам, проведен «Интеллектуальный марафон», приобретена хоккейная форма, участвовали во Всероссийском конкурсе чтецов в Москве, областных соревнованиях по шахматам, соревнованиях по летнему полиатлону выделена стипендия главы города и пр. – освоено 211,76 тыс. рублей;

- Проект "Дошколенок" – направлен на снижение детской заболеваемости, создание групп «здоровья» и проведение дополнительных физкультурных занятий;

- Проект "Повышение инвестиционной привлекательности учреждений образования" направлен на реконструкцию и ремонт учреждений образования. Проведены реконструкция крыши детского сада №4 «Аленький цветочек», ЦДОД под д/сад, изготовление документации для нового д/сада №11 «Теремок». Реконструкция 1/3 гимназии под д/сад, материально-техническое обеспечение, ремонт крыши гимназии. Освоено 12 784,8 тыс. рублей.

На увеличение мест в дошкольных учреждениях было выделено 29 млн. 858 тыс. рублей, освоено 22 млн. 613 тыс. рублей. Размещены заказы на 5млн.800 тыс. Введено 75 дополнительных мест. В ноябре вводится филиал детского сада № 1 «Ручеек» - 100 мест; в декабре – детский сад № 11 «Теремок» - 100 мест.

Но окончательно решит вышеизложенную проблему строительство нового детского сада на 200 мест. На проектирование и строительство необходимо ориентировочно 120 млн. рублей.

Развитие культуры, физкультуры и спорта

Основным из направлений развития культуры является сохранение культурного потенциала и культурного наследия города Вятские Поляны;

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские Поляны на 2011-2013 годы» - позволит: увеличить долю населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях; обеспечить удовлетворенность населения города качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Реализацией муниципальной целевой программы «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны на 2011-2013 годы» является развитие эстетического вкуса населения, формирование позитивного имиджа города, формирование семейных и молодежных традиций, возрождение национальных традиций, формирование толерантных отношений в обществе.

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2011-2013 годы позволит увеличить рост населения, привлеченного к занятиям спортом на 5-10% и привлечь к занятиям спорта население с ограниченными возможностями.

В целях развития инфраструктуры физической культуры и спорта планируется строительство типового плавательного бассейна в рамках ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» - В целях подготовки к строительству выполнено межевание участка, геологические и геодезические работы, земельный участок поставлен на кадастровый учет. Таким образом все обязательства г. Вятские Поляны по подготовке документов были выполнены. В целях удешевления проектных работ КОГКУ «Управление капитального строительства» было предложено использовать проект бассейна в г. Слободском, который после прохождения государственной экспертизы проектной документации должен был быть привязан к имеющемуся в г. Вятские Поляны участку. Однако, экспертиза проекта бассейна г.Слободского была окончена в конце 2011года, поэтому денежные средства из областного бюджета, предназначенные на оплату работ по привязке проекта не были использованы. В 2012 году в областной бюджет средства на оплату работ КОГКУ «УКС» заложены не были. Средства планируется учесть в 2013 году.

Развитие жилищного строительства

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2009-2012 годы в рамках ОЦП «Развитие жилищного строительства в Кировской области» проводилась подготовка документации для проектирования малоэтажных домов, корректировка документации на строительство инженерной инфраструктуры квартала «Северный» для прохождения государственной экспертизы. Введено в эксплуатацию 3,752 тыс.кв.м. ИЖС (22 квартиры/дома).

В конечном итоге повысится уровень обеспеченности населения жильем до 22,6 кв.м. на человека.

Реализация муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-2012 годы в рамках ОЦП «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2007-2012 годы. За отчетный период направлялась заявка в Департамент строительства и архитектуры Кировской области на отбор муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но заявка отбор не прошла. Проводилось обследование жилых домов для признания их аварийными, с последующим включением в программу на следующий год. Итогом программы ожидается переселение 60% граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и снос этого жилищного фонда.

Обеспечение эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства

Реализация программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2011-2012 годы в рамках ОЦП «Комплексный инвестиционный план развития моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы.

За 9 месяцев проведены следующие работы на сумму 23 444 тыс. рублей по:

- изготовлению и монтажу стеклопластиковой дымовой трубы-башни Н=70м, D=3,6м. Смонтированы фундаменты Ф-2, металлоконструкции башни и стеклопластиковая труба до отметки 52 метра. Проведена врезка газоходов и их покраска. ведутся подготовительные работы по монтажу грузоподъемного механизма;

- прокладке напорных канализационных коллекторов от КНС-2 до колодцев гасителей - 807 пог. м. Заключен муниципальный контракт с ООО "Кировгазстрой", завезены материалы, смонтированы 420 м. трубы, начаты работы по устройству канализационных колодцев, устройству фундаментов под опоры для перехода через ручей.

Завершены работы по реконструкции теплотрассы общей протяженностью 1,475 км. Сделаны фундаменты и металлоконструкции колонн, проложены трубы. Проведен контроль стыков. Выполнена изоляция по стыкам и опрессовка. Осуществлен тех.надзор за строительством объекта. Осуществлён авторский надзор. Подписаны акты ввода объекта.

Реализация муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда города Вятские Поляны» на 2012 год в соответствии с ФЗ №185 от 21.07.2007 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: перечислены средства Фонда в местный бюджет в размере 18 391,5 тыс. рублей. Выполнена и утверждена ПСД (ООО «Поляны-Строй Проект», ООО ПроектСтрой Сервис, ООО Архитектурно-планировочное бюро), перечислены на спец. счета управляющих организаций и ТСЖ средства

Фонда, средства местного бюджета и средства собственников помещений МКД. По состоянию на 01.10.2012г. закончен капитальный ремонт в 9 МКД, освоено 20905,218 тыс. рублей из них: 15088,151 тыс. рублей фед.средства; 4570,683 тыс. рублей местный бюджет; 1246,384 тыс. рублей средства собственников жилья.

Реализация Программы содействия занятости населения города Вятские Поляны на 2011-2013 годы. В рамках Программы содействия занятости населения города Вятские Поляны и Вятскополянского района на 2011-2013 годы, ЦЗН по Вятскополянскому району заключил 26 договоров с 20 организациями и 6 ИП на проведение общественных работ. С начала года проведено возмещение работодателям на сумму 3558,29 тыс. рублей в т.ч. 3458,29 тыс. рублей из обл. бюджета, 100 тыс. рублей из фед.бюджета. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (321 чел.) на сумму 259,5 тыс. рублей; организацию оплачиваемых общественных работ (265 чел.) в размере 409,73 тыс. рублей; организацию временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (15 чел.) на сумму 35,35 тыс. рублей; организацию содействия самозанятости безработных граждан (25 чел.) на сумму 326,07 тыс. рублей; организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации безработных граждан (226 чел. из них 152 прошли профессиональную подготовку) на сумму 2 523,33 тыс. рублей. В рамках ОЦП - 2012г. Проведено возмещение затрат из федерального бюджета в размере 100 тыс. рублей на создание 2-х рабочих мест для инвалидов. Управление образования: временное трудоустройство школьников (239 чел.).

Обеспечение общественной безопасности

Реализация муниципальной целевой программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-2014 годы. Проведены следующие мероприятия: волонтерское движение и акции при участии н/летних «группы риска», спортивно-туристическая комплексная игра «Экспедиция», конкурс творческих работ «Я выбираю жизнь», информационно обучающие семинары для специалистов, межведомственная работа по реабилитации семей и детей находящихся в социально опасном положении, содействие в организации временного трудоустройства н/летних, в том числе находящихся в социально опасном положении (33 чел.) – освоено 138,3 тыс. рублей.

Реализация муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2011-2014 годы позволит увеличить раскрываемость преступлений.

На сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий направлены мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Вятские Поляны» на 2009-2012 годы. Освоено 150,4 тыс. рублей

Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в городе

Главной целью муниципальной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах города.

В целях создания системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы будет реализовываться муниципальная целевая программа «Дом для молодой семьи» к концу 2012 года планируется выдать субсидии на приобретение жилья 4 семьям.

Улучшение экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды

На улучшение экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды направлены мероприятия муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов города Вятские Поляны» на 2012-2014 годы в рамках ФЦП «Экология и природные ресурсы России». Это позволило в текущем году завершить проект по строительству берегоукрепления р. Вятка общей протяженностью 588 метров (для предотвращения дальнейшего разрушения берега) на сумму 23 783,36 тыс. рублей, в том числе 20 611,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 1 877 тыс. рублей из областного бюджета, 1 294,9 тыс. рублей из местного бюджета; провести природоохранные услуги, ремонт павильонов над родниками в черте города, экологические конкурсы, утилизацию перегоревших ртуть содержащих ламп в бюджетных организациях города на сумму 68,6 тыс. рублей.

Улучшение состояния автомобильных дорог

Для улучшения состояния автомобильных дорог реализуется муниципальная целевая программа «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2012-2015 годы» в рамках ОЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года». За 9 месяцев проведены следующие мероприятия: ремонт автомобильных дорог городских улиц на сумму 5 216 тыс. рублей из них 5 164 тыс. рублей из обл. бюджет; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 968 тыс. рублей из них 885 тыс. рублей из обл. бюджета. Содержание и ремонт автомобильных дорог городских улиц на сумму 13 245,7 тыс. рублей из местного бюджета; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 432,3 тыс. рублей из местного бюджета. Ремонт дворовой территории микрорайона «Центральный» и проездов к нему на сумму 5 179,97 тыс. рублей из них 5 164 тыс. рублей из обл. бюджета.

На ремонт дорог города с начала года освоено 25 млн. рублей. До тех пор, пока не будет построена объездная дорога, остается проблема разрушения дорожного полотна транзитным транспортом.

Всего по Программе за 9 месяцев 2012 года освоено 311 511,8 тыс. рублей из 2 285 379 тыс. рублей по плану.

Не выполнены мероприятия:

509,7 млн. рублей – создание Промышленного парка

980 млн. рублей – модернизация ООО «Молот-Оружие»

150 млн. рублей – строительство плавательного бассейна.

1. О реализации проектов поддержки местных инициатив

Проект по поддержке местных инициатив – это механизм, объединяющий финансовые ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, средства физических и юридических лиц, он позволяет решить наиболее значимые социальные проблемы.

В рамках проекта решаются вопросы исключительно местного значения. Самыми актуальными для населения являются вопросы ремонта отопления, водоснабжения, дорог, обустройство пожарных водоемов, устройство детских площадок.

В программе поддержки местных инициатив участвуют на 1 октября 2012 г. 30 проектов: оборудование спортивных площадок, строительство водопровода, асфальтирование улицы, ремонт уличной электролинии и др.

2. О строительстве детских садов

В области образования в городе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1785 мест. В 2012 году закрылась 1 дошкольная группа, входящая в состав общеобразовательного учреждения, и сократилось 23 места. В 2012 году будет закончена реконструкция здания Центра дополнительного образования детей под дошкольные учреждения на 100 мест и будет реконструирована часть здания начальных классов гимназии под филиал детского сада «Ручеек» на 100 мест.

В 2011 году ДОУ посещали 2 056 детей (наполняемость групп превышает норматив). В 2012 году ожидается увеличение численности детей, охваченных дошкольным образованием до 2 256 человек.

Несмотря на увеличение количества мест в детских садах, вопрос с обеспечением местами в дошкольных учреждениях остается очень «острым», так очередь в ДОУ на 01.10.2012 г. составляет более 600 человек.

Строительно-монтажные работы в детском саду «Теремок» должны были завершиться 1 июня (по контракту), но подводит подрядчик ООО «Стройсоюз» - начаты работы позднее на 2 месяца и выполняются некачественно.

3. О предоставлении земельных участков многодетным семьям.

На территории г. Вятские Поляны сформировано и включено в Перечень земельных участков на территории МО г. Вятские Поляны, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 40 земельных участков общей площадью 32 тыс. кв.м. В период с 02.05.2012 по 25.09.2012 принято от многодетных семей 104 заявления, из сформированного массива многодетными семьям предоставлено 34 участка общей площадью 293 тыс. кв.м.

Потребность на 25.09.2012 составляет – 70 участков общей площадью 56 тыс. кв.м. В микрорайоне застройки «Северный» сформирован земельный участок площадью 12 га. Данный массив разбит на 102 участка для индивидуального жилищного строительства, что полностью удовлетворит потребность многодетных

семей в земельных участках. На сегодняшний день вновь образованные земельные участки проходят процедуру постановки на государственный кадастровый учет в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Кадастровая палата Управления Росреестра» по Кировской области.

Планируется в течение октября месяца распределить участки всем заявившимся многодетным семьям.

Административный регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям» разработан, утвержден, выложен на сайт администрации города, опубликован в официальном издании администрации города «Деловой вестник» и размещен на едином портале государственных и муниципальных услуг Кировской области.

4. О реализации программы «Служебное жилье».

Служебное жилье получают 9 работников бюджетной сферы в декабре 2012 г.

Необходимо еще, как минимум, 98 квартир, так как сегодня только 32 вакансии в дошкольном образовании; более 20 – в образовательных учреждениях города. В сфере культуры в жилье нуждаются из числа работающих специалистов в возрасте до 35 лет – 27 человек.

Для сохранения и привлечения специалистов в сфере здравоохранения необходимо предоставление ведомственного жилья как минимум 20 специалистам.

5. О благоустройстве населенных пунктов.

Между администрацией Вятскополянского района и администрацией города Вятские Поляны заключено соглашение о взаимодействии при проектировании и строительстве межмуниципального объекта на территории Вятскополянского района – полигона твердых бытовых отходов для складирования, хранения и утилизации мусора и отходов различного рода, вывозимых с территорий Вятскополянского района и города Вятские Поляны. В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации для проведения аукциона, с целью определения подрядной организации на выполнение проектных работ по проектированию данного полигона. Проектные работы планируется провести в 2012 -2013г.